

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE OBRAS

Q	PROCESSO	OBRA	EMPRESA	RECURSO (*)	TOTAL CONTRATO	SALDO R\$	% EXECUTADO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
1	544/2018-SEMED	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 06 SALAS - SETOR EMBRATEL	HELIO	CONV/RP	1.054.415,33	761.816,99	27,75%	DADA A ORDEM DE REINÍCIO E FEITO O CÁLCULO DE REAJUSTE DO CONTRATO PARA DAR CONTINUIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS. FOI PARA SEMED (07/02/22).	
2	2943/2019-SEMAGRI	INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO E REFORMA DAS INST. ELÉTRICAS DO VERDURÃO	ENGESERVICE	RP	53.404,86	17.584,54	67,07%	OBRA NÃO CONCLUÍDA E SEM PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO (A EMPRESA NÃO FATUROU E ABANDONOU A OBRA). O FISCAL JÁ SE MANIFESTOU JUNTO À SEMAGRI QUE REALIZOU POR CONTA PRÓPRIA INTERVENÇÕES DURANTE A OBRA, COM PESSOAL PRÓPRIO, SEM AUTORIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. E A SECRETARIA NUNCA DEU RETORNO. O PROCESSO ENCONTRA-SE NA SEMAGRI.	
3	0252/2020-SEMUS	REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DE VILHENA	CONSTRUVIL	CONV	1.812.665,88	822.678,00	54,61%	FOI PARA PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO. ESTÁ No HR (10/02/22).	
4	0904/2020-SEMUS	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE LIRO HOESEL	FATORIAL	CONV	373.847,42	238.198,39	36,28%	PROCESSO FOI PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO, MAS PARECE QUE NÃO TEM RECURSOS LIBERADOS. O PROCESSO ESTÁ NA SEMUS (08/07/21).	
5	1985/2020-SEMOSP	ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PARQUE ECOLÓGICO DA BR 174	SEC	CONV/RP	355.920,41	64.697,62	97,38%	ENCAMINHADO PARA DISTRATO PARCIAL DO SALDO DO CONTRATO. ESTÁ NA SEMOSP (29/11/21).	
6	2470/2020-SEMED	CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROGRESSO	FATORIAL	CONV/RP	197.435,87	26.919,32	86,37%	FOI PARA TERMO ADITIVO DE PRAZO. ESTÁ ENCAMINHADO PARA A PGM (30/12/21).	

Q	PROCESSO	OBRA	EMPRESA	RECURSO (*)	TOTAL CONTRATO	SALDO R\$	% EXECUTADO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
7	2521/2020-SEMOSP	ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED MELVIN JONES - II ETAPA	SEC	CONV/RP	235.120,79	8.458,70	96,40%	FOI PARA PAGAMENTO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO. ESTÁ NA SEMOSP (11/02/22).	
8	2522/2020-SEMOSP	CONSTRUÇÃO PRAÇA K	ZIG	CONV/RP	432.791,54	13.620,06	96,85%	FOI PARA A SEMOSP PARA PROVIDÊNCIAS DE TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS E REAJUSTE DE CONTRATO (10/01/22).	
9	2994/2020-SEMOSP	PRAÇA DO SETOR 33	MMC	CONV/RP	272.981,30			PROJETO ALTERADO APROVADO. AGUARDANDO APROVAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO.	
10	3954/2020-SEMED	CONCLUSÃO DA ESCOLA LUIZ EDUARDO ROVER	GONÇALVES	CONV/RP	169.123,31	101.726,70	39,85%	FOI PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO. ESTÁ NA SEMED (11/02/22).	
11	4774/2020-SEMED	REFORMA DO PISO E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO REFEITÓRIO DA ESCOLA M. E. F. HERMÓGENES ROBERTO NOGUEIRA	AÇO QUENTE	RP	93.418,38	50.713,49	45,71%	FOI PAGA A 1ª MEDIÇÃO. OBRA PARALISADA. ESTÁ NA SEMED (09/02/22).	
12	5007/2020-SEMED	COBERTURA DO PARQUINHO DA ESCOLA NOEME DE BARROS PEREIRA	019/2021	RP	26.320,08	26.320,08	0,00%	PROCESSO FOI PARA TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS (13/04/21). ESTÁ NA SEMED (16/06/21).	
13	0864/2021-SEMED	TROCA TELHA E FORRO DA ESCOLA DIRCE BIANCHIN DE ÁVILA	ZIG	RP	87.000,00	27.386,39	68,52%	AGUARDANDO 2ª MEDIÇÃO. ESTÁ NA SEMED (08/12/21).	
14	0917/2021-SEMAS	VESTIÁRIOS PARA PISCINA DO CRECA	MESTRA	CONV/RP	278.300,00	206.166,27	25,92%	AGUARDANDO A 3ª MEDIÇÃO. ESTÁ NA SEMPLAN (02/02/22).	
15	1492/2021-SEMOSP	REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA PARANÁ	SEC	CONV/RP	1.024.740,08	632.132,69	41,40%	FOI PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO. ESTÁ NA AUDITORIA (10/02/22).	
16	1493/2021-SEMOSP	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BARCELONA	OBRA PRIMA	CONV/RP	775.107,38	775.107,38	-	OBRA INICIADA. AGUARDANDO 1ª MEDIÇÃO. ESTÁ NA SEMPLAN (26/11/21).	

Q	PROCESSO	OBRA	EMPRESA	RECURSO (*)	TOTAL CONTRATO	SALDO R\$	% EXECUTADO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
17	1744/2021-SEMED	REFORMA DA ESCOLA CASTELO BRANCO	MESTRA	RP	407.500,00	30.125,83	7,39%	FOI PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO. ESTÁ NA SEMED (31/01/22).	
18	2368/2021-SEMED	SUBESTAÇÃO ESCOLAS PENHA ROSENDO LEITE, VILMA VIEIRA E MARIA PAULINA DONADON	MAROK	RP	173.083,11	173.083,11	0,00%	FOI PARA COLHER ASSINATURA NO CONTRATO E NA OS. ESTÁ NA SEMED (05/01/22).	
19	2461/2021-SEMOSP	CONSTRUÇÃO DE GAVETEIROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	ALICERCE	RP	363.837,91	72.825,45	79,99%	AGUARDANDO A 4ª MEDIÇÃO. ESTÁ NA PGM (10/02/21).	
20	2801/2021-SEMED	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA NOEME DE BARROS PEREIRA	ZIG	RP	83.830,99	83.830,99	0,00%	AGUARDANDO A 1ª MEDIÇÃO. ESTÁ NA SEMPLAN (12/01/22).	
21	2882/2021-SEMOSP	REFORMA DA PISTA DE SKATE E DA QUADRA DE AREIA DA PRAÇA ANGELO SPADARI	ZIG	RP	120.974,51	120.974,51	0,00%	A EMPRESA RECEBEU A OS EM 04/01/22. AGUARDANDO A 1ª MEDIÇÃO. ESTÁ NA SEMPLAN (04/01/22).	
22	3052/2021-SEMED	SUBESTAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MARIO GRASSO	ZIG	RP	325.723,14	325.723,14	0,00%	FOI PARA SEMED PARA COLHER ASSINATURAS NO CONTRATO (31/01/22).	
23	3546/2021-SEMAS	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA ACADEMIA DOS IDOSOS	ZIG	CONV/RP	63.773,10	63.773,10	0,00%	AGUARDANDO 1ª MEDIÇÃO. ESTÁ NA SEMPLAN (03/02/22).	
24	3656/2021-SEMOSP	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO	LCM	OP/RP	20.611.791,61	20.611.791,61	0,00%	ENCAMINHADA A 1ª MEDIÇÃO PARA A CAIXA. AGUARDANDO APROVAÇÃO PARA PAGAMENTO. ESTÁ NA SEMPLAN (04/02/22).	
25	3667/2021-SEMOSP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS, COM DRENAGEM E CALÇADAS	TERRA LUZ	CONV	2.196.136,26	2.196.136,26	0,00%	FOI PARA COLHER AS ASSINATURAS NO CONTRATO. ESTÁ NA SEMOSP (21/12/21).	

Q	PROCESSO	OBRA	EMPRESA	RECURSO (*)	TOTAL CONTRATO	SALDO R\$	% EXECUTADO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
26	3754/2021-SEMED	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA CLEMENTE HUMBERTO SELHORST	ZIG	RP	45.008,29	45.008,29	0,00%	OBRA PARALISADA A PEDIDO DO FISCAL. ESTÁ NA SEMED (20/01/22).	
27	3755/2021-SEMED	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA HERMÓGENES ROBERTO NOGUEIRA	TERRA LUZ	RP	258.186,15	258.186,15	0,00%	FOI PARA SEMED PARA COLHER ASSINATURAS NO CONTRATO (26/11/21).	
28	3756/2021-SEMED	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA VILMA VIEIRA	ZIG	RP	263.514,01	263.514,01	0,00%	FOI PARA SEMED PARA COLHER ASSINATURAS NO CONTRATO (26/11/21).	
29	3757/2021-SEMED	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA PENHA ROSENDO LEITE	V&J	RP	289.372,71	289.372,71	0,00%	FOI PARA SEMED PARA COLHER ASSINATURAS NO CONTRATO (02/02/22).	
30	3828/2021-SEMAD	REFORMA DA SEMPLAN, BANHEIROS E GABINETE	HELIO	RP	672.127,85	672.127,85	0,00%	AGUARDANDO 1ª MEDIÇÃO. ESTÁ NA SEMPLAN (17/12/21).	
31	3924/2021-SEMES	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO	TERRA LUZ	CONV/RP	4.019.354,82	4.019.354,82	0,00%	FOI PARA COLHER ASSINATURAS NO CONTRATO. ESTÁ NO GABINETE (04/02/22).	
32	4316/2021-SEMOSP	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CASTRAÇÃO	HELIO	CONV/RP	390.600,77	390.600,77	0,00%	AGUARDANDO A 1ª MEDIÇÃO. ESTÁ NA SEMPLAN (31/01/22).	
33	4699/2021-SEMED	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE MENDES DE OLIVEIRA	V&J	RP	193.888,80	193.888,80	0,00%	FOI PARA COLHER ASSINATURAS NO CONTRATO E NA ORDEM DE SERVIÇO. ESTÁ NA SEMED (14/12/21).	
34	4700/2021-SEMED	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL GORETE DOMINGOS	V&J	RP	271.498,39	271.498,39	0,00%	FOI PARA COLHER ASSINATURAS NO CONTRATO E NA ORDEM DE SERVIÇO. ESTÁ NA SEMED (14/12/21).	

Q	PROCESSO	OBRA	EMPRESA	RECURSO (*)	TOTAL CONTRATO	SALDO R\$	% EXECUTADO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
35	4857/2021-SEMED	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUIZ EDUARDO ROVER	CONTRUVIAS	RP	979.526,56	979.526,56	0,00%	FOI PARA COLHER ASSINTURAS NO CONTRATO E NA ORDEM DE SERVIÇO. ESTÁ NA SEMED (21/12/21).	
36	4900/2021-SEMED	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FELIPE ROCHA DE LIMA	CONSTRUVIAS	RP	979.526,56	979.526,56	0,00%	FOI PARA COLHER ASSINTURAS NO CONTRATO E NA ORDEM DE SERVIÇO. ESTÁ NA SEMED (15/12/21).	
37	5013/2021-SEMED	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO SETOR 20	TERRA LUZ	RP	3.234.270,44	3.234.270,44	0,00%	FOI PARA COLHER ASSINTURAS NO CONTRATO E NA ORDEM DE SERVIÇO. ESTÁ NA SEMED (06/01/22).	
38	5271/2021-SEMAS	CONSTRUÇÃO DO MURO DO CRAS	AÇO QUENTE	RP	83.308,71	83.308,71	0,00%	AGUARDANDO 1ª MEDIÇÃO. ESTÁ NA SEMPLAN (02/02/22).	
39	5292/2021-SEMED	REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESCOLA MARIA PAULINA DONADON	V&J	RP	229.798,08	229.798,08	0,00%	FOI PARA COLHER ASSINTURAS NO CONTRATO E NA ORDEM DE SERVIÇO. ESTÁ NA SEMED (05/01/22).	
40	5410/2021-SEMED	CONSTRUÇÃO DE COZINHA E REFEITÓRIO NA ESCOLA IVETE BRUSTOLIN	V&J	RP	653.969,40	653.969,40	0,00%	FOI PARA COLHER ASSINTURAS NO CONTRATO E NA ORDEM DE SERVIÇO. ESTÁ NA SEMED (05/01/22).	
41	5514/2021-SEMED	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MARIZETI MENDES DE OLIVEIRA	AÇO QUENTE	RP	321.600,22	321.600,22	0,00%	FOI PARA COLHER ASSINTURAS NO CONTRATO E NA ORDEM DE SERVIÇO. ESTÁ NA SEMED (06/01/22).	
42	5607/2021-SEMED	AMPLIAÇÃO 5 SALAS DA ESCOLA PROFESSORA APARECIDA DA SILVA	CONSTRUVIAS	RP	545.328,34	545.328,34	0,00%	FOI PARA COLHER ASSINTURAS NO CONTRATO E NA ORDEM DE SERVIÇO. ESTÁ NA SEMED (05/01/22).	
43	5832/2021-SEMOSP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E CALÇADAS		CONV/RP	3.249.982,98	-		FOI PARA PROVIDÊNCIAS DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO. ESTÁ NA SEMOSP (26/01/22).	
44	5854/2021-SEMES	CONSTRUÇÃO DE 03 QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA		CONV/RP	1.027.284,94			FOI PARA LICITAR. ESTÁ NA CL (20/12/21).	

Q	PROCESSO	OBRA	EMPRESA	RECURSO (*)	TOTAL CONTRATO	SALDO R\$	% EXECUTADO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
45	5855/2021-SEMES	PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA		RP	920.087,58			VEIO O PROCESSO PRONTO, MAS SEM NENHUMA ANÁLISE DA ENGENHARIA. ESTÁ COM O AUTOR PARA AS VERIFICAÇÕES NECESSÁRIAS (18/11/21).	
46	6276/2021-SEMOSP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E CALÇADAS		CONV/RP	2.270.552,82			FOI PARA PROVIDÊNCIAS DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO. ESTÁ NA SEMOSP (26/01/22).	

LEGENDA:

CONV CONVÊNIO  
 OP OPERAÇÃO DE CRÉDITO (FINANCIAMENTO)  
 RP RECURSO PRÓPRIO